

武山县四门镇人民政府文件

四政发〔2024〕94号

签发人：周建鹏

武山县四门镇人民政府 关于报送 2023 年重点项目绩效评价报告 的报告

县财政局：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理意见精神，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照《武山县全面实施预算绩效管理实施意见的通知》（县委办发〔2020〕6号）和《武山县人民政府办公室关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和武山县财政局《关于开展2023年度县级预算执行情况部门重点绩效评价工作的通知》（武财发〔2024〕236号）等文件精神，进一步强化预算部门绩效意识，压实主体责任，强化预算资金绩效管理。现将我单位

2023 年度重点项目绩效评价报告随文上报。

附件：

1.四门镇下湾村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评报告

2.四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评报告

武山县四门镇人民政府

2024 年 7 月 25 日



四门镇党政综合办公室

2024 年 7 月 25 日印发

附件 1

武山县四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评报告

项目名称： 武山县四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目

项目主管部门： 武山县农业农村局

评价实施部门： 武山县四门镇人民政府

评价机构名称： _____



武山县四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

武山县四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目，工程内容：硬化晾晒场 1000 平方米，路面硬化 350 平方米，修建垃圾池一个，修建农特产品展示馆一处，对四马公路沿线人居环境进行整治，修建产业路一条 2.5km。项目建设期：2023 年 6 月-2023 年 8 月。项目建设地点为四门镇南坪村，项目资金 135 万元，资金来源为财政拨款。

武山县四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目拨付资金 135 万元。

二、项目绩效目标

硬化晾晒场 1000 平方米，路面硬化 350 平方米，修建垃圾池一个，修建农特产品展示馆一处，对四马公路沿线人居环境进行整治，修建产业路一条 2.5km。已完成全部建设内容。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效

益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑。

（二）绩效评价框架。

指标体系总分为 100 分，包括项目决策、管理、产出、效益 4 个一级指标，8 个二级指标、11 个三级指标。决策指标（20 分），主要是对项目立项的充分性、程序合规性进行评价。管理指标（25 分），主要评价工程管理体系、管理制度的完善成度、项目的组织实施及资金使用的合规性等情况。产出指标（25 分），主要评价工程建设标准的执行、工程建设施工里程及各分项工程验收合格率及预算控制能力等情况。效益指标（30 分），主要评价项目的实施带来的社会效益、经济效益，服务对象满意度。

本着科学、规范、客观、公正的原则，通过现场抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标和评价标准等，采用集中评议和评分相结合的方法，对项目决策、管理、产出、效果、影响力五个方面进行评价。分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程

按照预算绩效管理要求和程序提交了项目基本情况表、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，各项申报条件符合项目申报条件要求，预期产出符合正常业绩水平，但部分效益指标细化量化程度有待提高。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

武山县四门镇南坪村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目总体得分为 96 分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显。

（二）绩效分析

项目的实施有效拓展了村集体经济收入渠道，增加村级收入，促进村级经济健康持续发展，完善了村级基础设施，提升村级治理能力，提高了群众的幸福感和获得感。

五、存在的问题及原因分析

进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成；按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同整理等工作。加强项目后续管理，发挥项目带来作用，增加村集体和群众的收入。

六、有关建议

1、全面加强项目建设管理严格履行项目基本建设程序，合理使用项目资金，高度重视工程质量和施工安全。

2、健全项目全过程质量、安全管理体系，严格把控资金使用效益。

附件 2

武山县四门镇下湾村 2023 年东西部协作乡村 振兴示范村建设项目支出绩效自评报告

项目名称： 武山县四门镇下湾村 2023 年东西部
协作乡村振兴示范建设项目

项目主管部门： 武山县农业农村局

评价实施部门： 武山县四门镇人民政府

评价机构名称： _____



武山县四门镇下湾村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 武山县四门镇下湾村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目, 工程内容: 产地市场交易垫方 10000 立方米, 修建护坡 500 米, 路面硬化 1000 平方米, 修建小木屋特色农产品展馆, 修建公厕 1 座, 对桥两边进行人居环境整治。项目建设期: 2023 年 6 月-2023 年 8 月。项目建设地点为四门镇下湾村, 项目资金 135 万元, 资金来源为财政拨款。

2. 武山县四门镇下湾村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目拨付资金 135 万元。

二、项目绩效目标

产地市场交易垫方 10000 立方米, 修建护坡 500 米, 路面硬化 1000 平方米, 修建小木屋特色农产品展馆, 修建公厕 1 座, 对桥两边进行人居环境整治。已完成全部建设内容。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的

为加强项目支出管理, 强化支出责任, 提高资金使用效益, 为以后年度预算资金分配提供有效支撑。

（二）绩效评价框架。

指标体系总分为 100 分，包括项目决策、管理、产出、效益 4 个一级指标，8 个二级指标、11 个三级指标。决策指标（20 分），主要是对项目立项的充分性、程序合规性进行评价。管理指标（25 分），主要评价工程管理体系、管理体制的完善程度、项目的组织实施及资金使用的合规性等情况。产出指标（25 分），主要评价工程建设标准的执行、工程建设施工里程及各分项工程验收合格率及预算控制能力等情况。效益指标（30 分），主要评价项目的实施带来的社会效益、经济效益，服务对象满意度。

本着科学、规范、客观、公正的原则，通过现场抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标和评价标准等，采用集中评议和评分相结合的方法，对项目决策、管理、产出、效果、影响力五个方面进行评价。分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程

按照预算绩效管理要求和程序提交了项目基本情况表、项目支出预算明细表和项目绩效目标申报表，各项申报条件符合项目申报条件要求，预期产出符合正常业绩水平，但部分效益指标细化量化程度有待提高。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

武山县四门镇下湾村 2023 年东西部协作乡村振兴示范村建设项目总体得分为 96 分，绩效评价结果为“优秀”。本项目实施较好的完成了绩效目标规定的任务，实现了年度绩效的相应指标，实施成效明显。

（二）绩效分析

项目的实施有效拓展了村集体经济收入渠道，增加村级收入，促进村级经济健康持续发展，完善了村级基础设施，提升村级治理能力，提高了群众的幸福感和获得感。

五、 存在的问题及原因分析

进一步完善项目管理制度，加强项目监控；定期召开项目进度汇报会议，及时了解项目实施中出现的问题，分析原因并尽快解决，以保证项目按时按质完成；按国家规定严格履行项目招标和政府采购的相关程序；重视项目合同整理等工作。加强项目后续管理，发挥项目带来作用，增加村集体和群众的收入。

六、 有关建议

1、全面加强项目建设管理严格履行项目基本建设程序，合理使用项目资金，高度重视工程质量和施工安全。

2、健全项目全过程质量、安全管理体系，严格把控资金使用效益。